

## PYTANIA I ODPOWIEDZI Z DNIA 19.07.2022

### DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 7/1.4/IIE/22 dotyczące dostawy serwerowni wraz w wyposażeniem

Lp.	PYTANIE	ODPOWIEDŹ
1	<p>Dotyczy zapisu: „Do serwerowni należy dostarczyć i uruchomić zestaw klimatyzatorów precyzyjnych rządowych zabudowanych wraz z szafami rack w architekturze zimnego korytarza. Jednostki chłodzące powinny posiadać moc chłodniczą sumaryczną nie mniejszą niż 36 kW i powinny być przystosowane do pracy naprzemiennej, w technologii free cooling.”</p> <p>Czy przy tak sformułowanym zapisie przez pracę naprzemienną można rozumieć pracę z redundancją w układzie N+1?</p>	<p>W odpowiedzi na pytanie Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ z:</p> <p>„Do serwerowni należy dostarczyć i uruchomić zestaw klimatyzatorów precyzyjnych rządowych zabudowanych wraz z szafami rack w architekturze zimnego korytarza. Jednostki chłodzące powinny posiadać moc chłodniczą sumaryczną nie mniejszą niż 36 kW i powinny być przystosowane do pracy naprzemiennej, w technologii free cooling”.</p> <p>Na:</p> <p>„Do serwerowni należy dostarczyć i uruchomić zestaw klimatyzatorów precyzyjnych rządowych zabudowanych wraz z szafami rack. Jednostki chłodzące powinny być przystosowane do pracy naprzemiennej dla min. trzech klimatyzatorów o mocy 3x12 kW w zalecanej konfiguracji 2N+1.</p>